

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO											
			MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS Ejercicio Fiscal 2021								
No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida,
							Contratado	Ejercido (2021)	Físico	Financiero	
3	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE PUENTE 2A ETAPA	CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO REAL A TULA COL EL CANAL	MOT-FI-2021829001	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	INVITACION	\$ 6,934,355.68	\$ 6,934,355.68	74%	100%	PROCESO
4	FISMUN 2021	TRABAJO DE REHABILITACION DE CANCHA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	COLONIA LA GRANJA, CIUDAD DE OCAMPO	MOT-FI-2021829002	JESUS GUILLERMO SILVERA	DIRECTA	\$3,000,320.09	\$3,000,320.09	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN 2021	TANQUE CISTERNA PARA AGUA POTABLE	COLONIA EL CANAL CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2021829003	JOSE ANGEL PADRON SERRANO	INVITACION	\$1,394,484.45	\$1,394,484.45	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CALLE CUAUHEMOC CRUCE CON RIO SANTA BARBARA	MOT-FI-2021829004	JOSE ANGEL PADRON SERRANO	DIRECTA	\$969,261.00	\$969,261.00	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO REAL A TULA COL EL CANAL	MOT-FI-2021829005	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	DIRECTA	\$491,752.72	\$491,752.72	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN 2021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EUCALIPTO ,COLONIA LAS PAGUAS,CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2021829006	JUVEROB S.A DE C.V	DIRECTA	\$883,842.97	\$883,842.97	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN 2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CABECERA MUNICIPAL AL PARAJE LA ALBERCA	MOT-FI-2021829007	JUVEROB S.A DE C.V	DIRECTA	\$535,820.76	\$535,820.76	100%	100%	TERMINADA