



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO



MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2022

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2022)	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS	REVESTIMIENTO DE CAMINO	CABECERA MUNICIPAL		RAFAEL BALANDRANO	DIRECTA	191,794	191,794	100	100	TERMINADO
2	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ , CIUDAD OCAMPO	MOT-FI-2022-02901	JUVEROB S.A DE C.V	DIRECTA	1,387,633	864,835	62%	62%	PROCESO
3	FISMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA	CALLE VICENTE GUERRERO A COLONIA ESPERANCITA , CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02902	PORFIRIO LOPEZ SAUCEDA	DIRECTA	\$ 1,211,421.59	\$ 1,211,421.59	100%	100%	TERMINADO
4	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EMILIANO ZAPATA DE COLONIA EL CHOY, OCAMPO	MOT-FI-2022-02903	ROMER DEL NORTE S.A DE C.V	DIRECTA	\$ 851,073.90	\$ 543,726.64	64%	64%	PROCESO
5	FISMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA	CALLE VICENTE GUERRERO A COLONIA ESPERANCITA , CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02904	PORFIRIO LOPEZ SAUCEDA	DIRECTA	\$ 1,210,737.23	\$ 1,210,737.23	100%	100%	TERMINADO
6	FISMUN	REHABILITACION SACA COSECHA	EJIDO CANOAS		DAENCO DEL MANTE S.A	DIRECTA	\$ 1,740,741.66	\$ 962,040.95	55%	55%	PROCESO

[illegible]

