

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO												
MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS												
EJERCICIO FISCAL: 2024												
Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
			Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
REHABILITACION DE ALBERGUE	EJIDO RANCHO NUEVO	MOT-FAISMUN-2024/02901			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	DIRECTA	\$335,358.71	\$335,358.71	\$335,358.71	100%	100%	TERMINADA
PAVIMENTACION HIDRAULICA	CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02902			JESUS GUILLERMO SILVESTRE	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$1,564,951.78	\$1,564,951.77	\$1,564,951.77	100%	100%	TERMINADA
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA	CONSTRUCCION F GUERRA	MOT-FAISMUN-2024/02903			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$483,695.84	\$484,104.76	\$484,104.76	100%	100%	TERMINADA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COLONIA VERGEL, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02904			COMPañA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$65,994.31	\$65,994.31	\$65,994.31	100%	100%	TERMINADA
PAVIMENTACION HIDRAULICA ETAPA 2	CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA,CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02905			KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	INITACION A 3 CONTRATISTAS	\$1,064,278.10	\$1,064,278.09	\$1,064,278.09	100%	100%	TERMINADA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJIDO FLORES MAGON	MOT-FAISMUN-2024/02906			COMPañA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$122,135.97	\$122,135.97	\$122,135.97	100%	100%	TERMINADA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJIDO LIBRADO RIVERA	MOT-FAISMUN-2024/02907			COMPañA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$242,104.40	\$242,104.40	\$242,104.40	100%	100%	TERMINADA
ALUMBRADO PUBLICO	EJIDO LOPEZ MATEOS	MOT-FAISMUN-2024/02908			ZURCEL S.A DE C.V	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$1,043,299.18	\$1,043,299.17	\$1,043,299.17	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO NICOLAS BRAVO	MOT-FAISMUN-2024/02909			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INITACION A 3 CONTRATISTAS	\$299,475.94	\$299,475.94	\$299,475.94	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	MOT-FAISMUN-2024/02910			ROMER DEL NORTE	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$688,770.23	\$686,515.66	\$686,515.66	100%	100%	TERMINADA
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	VARIAS COMUNIDADES	MOT-FAISMUN-2024/02911			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$397,993.76	\$397,993.76	\$397,993.76	100%	100%	TERMINADA
ALUMBRADO PUBLICO	EJIDO CAMAL VIEJO	MOT-FAISMUN-2024/02912			ZURCEL S.A DE C.V	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$759,378.72	\$379,689.36	\$379,689.36	50%	50%	PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO		MOT-FAISMUN-2024/02913			ZURCEL S.A DE C.V	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$342,000.00	\$171,000.00	\$171,000.00	50%	50%	PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	CALLE JUNTOS POR OCAMPO	MOT-FAISMUN-2024/02914			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS		\$650,772.35	\$650,772.35			PROCESO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COLONIA EL CANAL OCAMPO	MOT-FAISMUN-2024/02917			COMPañA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$179,000.00	\$89,499.80	\$89,499.80	50%	50%	PROCESO
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	COLONIA LA GRANJA	MOT-FAISMUN-2024/02918			COMPañA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$225,852.00	\$112,926.00	\$112,926.00	50%	50%	PROCESO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COLONIA MILPA VIEJA	MOT-FAISMUN-2024/02919			COMPañA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$114,608.00	\$57,304.00	\$57,304.00	50%	50%	PROCESO
MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	COLONIA EL VERGEL	MOT-FAISMUN-2024/02920			COMPañA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$138,776.60	\$69,388.30	\$69,388.30	50%		PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO	MOT-FAISMUN-2024/02922			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$950,025.90	\$285,007.77	\$285,007.77	30%	30%	PROCESO
ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02923			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS		\$234,819.33	\$234,819.33			
CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL	EJIDO FLORES MAGON	MOT-CORRIENTE - 2024/02901			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	DIRECTA		\$209,753.29	\$209,753.29			
PAVIMENTACION HIDRAULICA	EJIDO ALAMAZAN Y CALLE FRANCISCO SARABIA	MOT-REPUVE -2024/02901			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$869,752.20	\$260,925.66	\$260,925.66	30%	30%	PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS METALICAS	EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	MOT-FORTAMUN - 2024/02901			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$289,074.26	\$289,074.26	\$289,074.26	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO LAZARO CARDENAS A EJIDO CRUCITAS	MOT-APOYOEX -2024/02901			NORMA PATRICIA ALMAGUER	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$536,500.00	\$536,500.00	\$536,500.00	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO CRUCITAS A RANCHO ALTAMIRA	MOT-APOYOEX -2024/02902			JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$603,200.00	\$603,200.00	\$603,200.00	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO CRUCITAS A EJIDO SAN LORENZO	MOT-APOYOEX -2024/02903			JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA	INITACION A 3 CONTRATISTAS	\$568,400.00	\$568,400.00	\$568,400.00	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO LA MURALLA A EJIDO PASO REAL DE MORELOS	MOT-APOYOEX -2024/02904			CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$505,528.00	\$505,528.00	\$505,528.00	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO	ENTRONQUE POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	MOT-HIDROCAR-2023/02903			JESUS ROSALES LORES	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$84,083.08	\$84,083.08	\$84,083.08	100%	100%	TERMINADA
REHABILITACION DE CAMINO	RANCHO MAYORGA A EJIDO RANCHO NUEVO	MOT-HIDROCAR-2024/02901			JESUS ROSALES LORES	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$11,514.92	\$115,214.82	\$115,214.82	100%	100%	TERMINADA