

|     |                 | ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO                        |                                                    |                        |                                                |         |                                         |                             |                |                |                |            |            |                                                                                                |  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                 | MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS                               |                                                    |                        |                                                |         |                                         |                             |                |                |                |            |            |                                                                                                |  |
|     |                 | EJERCICIO FISCAL: 2024                                        |                                                    |                        |                                                |         |                                         |                             |                |                |                |            |            |                                                                                                |  |
|     |                 |                                                               |                                                    |                        |                                                |         |                                         |                             |                |                |                |            |            |                                                                                                |  |
| No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra                                             | Ubicación                                          | No. Contrato           | Periodo de ejecución de la obra según contrato |         | Nombre del Contratista                  | Modalidad de Adjudicación   | Importe        |                |                | Avance (%) |            | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |  |
|     |                 |                                                               |                                                    |                        | Inicio                                         | Término |                                         |                             | Contratado     | Devengado      | Pagado         | Físico     | Financiero |                                                                                                |  |
| 1   | FISMUN          | REHABILITACION DE ALBERGUE                                    | EJIDO RANCHO NUEVO                                 | MOT-FAISMUN-2024/02901 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | DIRECTA                     | \$335,358.73   | \$335,358.71   | \$335,358.71   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 2   | FISMUN          | PAVIMENTACION HIDRAULICA                                      | CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL | MOT-FAISMUN-2024/02902 |                                                |         | JESUS GUILLERMO SILVESTRE               | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$1,564,951.78 | \$1,564,951.77 | \$1,564,951.77 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 3   | FISMUN          | CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA                                 | CONSTRUCCION F GUERRA                              | MOT-FAISMUN-2024/02903 |                                                |         | JOEL ERNESTO VILLASANA                  | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$483,695.84   | \$484,104.76   | \$484,104.76   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 4   | FISMUN          | AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                   | COLONIA VERGEL, CABECERA MUNICIPAL                 | MOT-FAISMUN-2024/02904 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$65,994.31    | \$65,994.31    | \$65,994.31    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 5   | FISMUN          | PAVIMENTACION HIDRAULICA ETAPA 2                              | CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA, CABECERA MUNICIPAL    | MOT-FAISMUN-2024/02905 |                                                |         | KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ          | INITACION A 3 CONTRATISTAS  | \$1,064,278.09 | \$1,064,278.09 | \$1,064,278.09 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 6   | FISMUN          | AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                   | EJIDO FLORES MAGON                                 | MOT-FAISMUN-2024/02906 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$122,135.97   | \$122,135.97   | \$122,135.97   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 7   | FISMUN          | AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                   | EJIDO LIBRADO RIVERA                               | MOT-FAISMUN-2024/02907 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$242,104.40   | \$242,104.40   | \$242,104.40   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 8   | FISMUN          | ALUMBRADO PUBLICO                                             | EJIDO LOPEZ MATEOS                                 | MOT-FAISMUN-2024/02908 |                                                |         | ZURCEL S.A DE C.V                       | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$1,043,299.18 | \$1,043,299.17 | \$1,043,299.17 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 9   | FISMUN          | REHABILITACION DE CAMINO RURAL                                | EJIDO NICOLAS BRAVO                                | MOT-FAISMUN-2024/02909 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | INITACION A 3 CONTRATISTAS  | \$299,475.94   | \$299,475.94   | \$299,475.94   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 10  | FISMUN          | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO            | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO                   | MOT-FAISMUN-2024/02910 |                                                |         | ROMER DEL NORTE                         | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$688,770.23   | \$686,515.66   | \$686,515.66   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 11  | FISMUN          | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME                                   | VARIAS COMUNIDADES                                 | MOT-FAISMUN-2024/02911 |                                                |         | JOEL ERNESTO VILLASANA                  | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$397,993.77   | \$397,993.76   | \$397,993.76   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 12  | FISMUN          | ALUMBRADO PUBLICO                                             | EJIDO CAMAL VIEJO                                  | MOT-FAISMUN-2024/02912 |                                                |         | ZURCEL S.A DE C.V                       | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$759,518.68   | \$583,935.37   | \$583,935.37   | 77%        | 77%        | PROCESO                                                                                        |  |
| 13  | FISMUN          | ALUMBRADO PUBLICO                                             | EJIDO PENSIL                                       | MOT-FAISMUN-2024/02913 |                                                |         | ZURCEL S.A DE C.V                       | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$537,398.84   | \$537,398.94   | \$537,398.94   | 100%       | 1000%      | TERMINADA                                                                                      |  |
| 14  | FISMUN          | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO             | CALLE JUNTOS POR OCAMPO                            | MOT-FAISMUN-2024/02914 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$650,772.35   | \$650,772.35   | \$650,772.35   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 15  | FISMUN          | AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                   | EJIDO RICARDO FLORES MAGON                         | MOT-FAISMUN-2024/02915 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$197,999.24   | \$98,999.62    | \$98,999.62    | 50%        | 50%        | PROCESO                                                                                        |  |
| 16  | FISMUN          | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL                                 | MOT-FAISMUN-2024/02916 |                                                |         | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA           | DIRECTA                     | \$612,557.84   | \$611,444.19   | \$611,444.19   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 15  | FISMUN          | AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                   | COLONIA EL CANAL OCAMPO                            | MOT-FAISMUN-2024/02917 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$179,000.00   | \$179,185.18   | \$179,185.18   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 16  | FISMUN          | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA                   | COLONIA LA GRANJA                                  | MOT-FAISMUN-2024/02918 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$225,754.85   | \$225,754.85   | \$225,754.85   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 17  | FISMUN          | AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                   | COLONIA MILPA VIEJA                                | MOT-FAISMUN-2024/02919 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$115,182.15   | \$115,182.15   | \$115,182.15   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 18  | FISMUN          | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA                                | COLONIA EL VERGEL                                  | MOT-FAISMUN-2024/02920 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$139,204.91   | \$139,204.91   | \$139,204.91   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 19  | FISMUN          | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA                    | COLONIA LA GRANJA                                  | MOT-FAISMUN-2024/02921 |                                                |         | COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA | DIRECTA                     | \$393,008.06   | \$391,902.20   | \$391,902.20   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 15  | FISMUN          | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO              | EJIDO LA SOLEDAD                                   | MOT-FAISMUN-2024/02922 |                                                |         | JOEL ERNESTO VILLASANA                  | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$950,025.91   | \$950,025.91   | \$950,025.91   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 16  | FISMUN          | ESTIMACION REHABILITACION DE CAMINO RURAL                     | CABECERA MUNICIPAL                                 | MOT-FAISMUN-2024/02923 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$234,819.33   | \$234,819.33   | \$234,819.33   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 17  | FISMUN          | AMPLIACION DE RED ELECTRICA                                   | CALLE PEDRO AGUILAR ENTRE COLONIA LA GRANJA        | MOT-FAISMUN-2024/02924 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$234,805.62   | \$234,805.62   | \$234,805.62   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 18  | FISMUN          | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL            | EJIDO LORENZO VARGAS                               | MOT-FAISMUN-2024/02925 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$405,923.42   | \$405,923.42   | \$405,923.42   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 19  | FISMUN          | OBRA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS                           | EJIDO ALTAMIRA                                     | MOT-FAISMUN-2024/02926 |                                                |         | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA           | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$425,476.40   | \$425,476.40   | \$425,476.40   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 19  | FISMUN          | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO                             | CALLE PEDRO ALMAZAN                                | MOT-FAISMUN-2024/02927 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$1,212,632.43 | \$1,212,632.45 | \$1,212,632.45 | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 20  | FISMUN          | OBRA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS                           | DIVERSOS EJIDOS                                    | MOT-FAISMUN-2024/02928 |                                                |         | CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA           | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$782,179.83   | \$782,179.82   | \$782,179.82   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |
| 20  | FISMUN          | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO                             | CALLE ALMAZA Y EMILIANO ZAPATA                     | MOT-FAISMUN-2024/02929 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS             | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$520,396.00   | \$520,396.84   | \$520,396.84   | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                      |  |

|                                                                                  |  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <div>ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO</div> <div>MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS</div> <div>EJERCICIO FISCAL: 2024</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

| No. | Fondo o Recurso      | Nombre de la Obra                                  | Ubicación                                     | No. Contrato               | Periodo de ejecución de la obra según contrato |         | Nombre del Contratista      | Modalidad de Adjudicación   | Importe         |                 |                 | Avance (%) |            | Situación de la obra<br>(terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                    |                                               |                            | Inicio                                         | Término |                             |                             | Contratado      | Devengado       | Pagado          | Físico     | Financiero |                                                                                                   |
| 21  | FISMUN               | PAVIMENTACION ASFALTICA                            | CALLE VENUSTIANO CARRANZA                     | MOT-FAISMUN-2024/02930     |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$709,554.80    | \$709,554.80    | \$709,554.80    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 22  | FISMUN               | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL                      | CABECERA MUNICIPAL                            | MOT-FAISMUN-2024/02931     |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS | INVITACION A 3 CONTRATISTAS |                 | \$347,994.37    | \$347,994.37    |            |            |                                                                                                   |
| 23  | FISMUN               | REHABILITACION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO | EJIDO PENSIL                                  | MOT-FAISMUN-2024/02932     |                                                |         | JOEL ERNESTO VILLASANA      | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$248,189.08    | \$248,189.08    | \$248,189.08    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 24  | FISMUN               | REHABILITACION DE CAMINO RURAL                     | CABECERA MUNICIPAL A EJIDO EL TIGRE           | MOT-FAISMUN-2024/02933     |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$517,692.02    | \$517,692.02    | \$517,692.02    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 12  | CORRIENTE            | CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL            | EJIDO FLORES MAGON                            | MOT-CORRIENTE - 2024/02901 |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS | DIRECTA                     | \$209,753.29    | \$209,753.29    | \$209,753.29    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 13  | REPUVE               | PAVIMENTACION HIDRAULICA                           | EJIDO ALAMAZAN Y CALLE FRANCISCO SARABIA      | MOT-REPUVE -2024/02901     |                                                |         | SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$869,752.20    | \$260,925.66    | \$260,925.66    | 30%        | 30%        | PROCESO                                                                                           |
| 14  | FORTAMUN             | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS METALICAS | EN PRESIDENCIA MUNICIPAL                      | MOT-FORTAMUN - 2024/02901  |                                                |         | JOEL ERNESTO VILLASANA      | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$289,074.26    | \$289,074.26    | \$289,074.26    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 15  | APOYO EXTRAORDINARIO | REHABILITACION DE CAMINO                           | EJIDO LAZARO CARDENAS A EJIDO CRUCITAS        | MOT-APOYOEX -2024/02901    |                                                |         | NORMA PATRICIA ALMAGUER     | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$536,500.00    | \$536,500.00    | \$536,500.00    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 16  | APOYO EXTRAORDINARIO | REHABILITACION DE CAMINO                           | EJIDO CRUCITAS A RANCHO ALTAMIRA              | MOT-APOYOEX -2024/02902    |                                                |         | JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$603,200.00    | \$603,200.00    | \$603,200.00    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 17  | APOYO EXTRAORDINARIO | REHABILITACION DE CAMINO                           | EJIDO CRUCITAS A EJIDO SAN LORENZO            | MOT-APOYOEX -2024/02903    |                                                |         | JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA | INITACION A 3 CONTRATISTAS  | \$568,400.00    | \$568,400.00    | \$568,400.00    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 18  | APOYO EXTRAORDINARIO | REHABILITACION DE CAMINO                           | EJIDO LA MURALLA A EJIDO PASO REAL DE MORELOS | MOT-APOYOEX -2024/02904    |                                                |         | CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ   | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$505,528.00    | \$505,528.00    | \$505,528.00    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 19  | GASTO CORRIENTE      | REHABILITACION DE IGLESIAS                         | DIVERSOS EJIDOS                               | MOT-CORRIENTE - 2024/02902 |                                                |         | JOEL ERNESTO VILLASANA      | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$204,910.60    | \$204,910.60    | \$204,910.60    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 19  | HIDROCARBUROS 2023   | REHABILITACION DE CAMINO                           | ENTRONQUE POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS         | MOT-HIDROCAR-2023/02903    |                                                |         | JESUS ROSALES LORES         | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$84,083.08     | \$84,083.08     | \$84,083.08     | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
| 20  | HIDROCARBUROS 2024   | REHABILITACION DE CAMINO                           | RANCHO MAYORGA A EJIDO RANCHO NUEVO           | MOT-HIDROCAR-2024/02901    |                                                |         | JESUS ROSALES LORES         | INVITACION A 3 CONTRATISTAS | \$230,429.24    | \$230,429.24    | \$230,429.24    | 100%       | 100%       | TERMINADA                                                                                         |
|     |                      |                                                    |                                               |                            |                                                |         |                             |                             |                 |                 |                 |            |            |                                                                                                   |
|     |                      |                                                    |                                               |                            |                                                |         |                             |                             |                 |                 |                 |            |            |                                                                                                   |
|     |                      |                                                    |                                               |                            |                                                |         |                             |                             | \$20,461,780.67 | \$19,922,486.49 | \$19,922,486.49 |            |            |                                                                                                   |

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. LEONEL ALFARO LEON