

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO											
 Ocampo Tamaulipas. Gobierno Municipal.		MUNICIPIO DE OCAMPO TAMAULIPAS Ejercicio Fiscal 2022						 			
No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2022)	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS	REVESTIMIENTO DE CAMINO	CABECERA MUNICIPAL		RAFAEL BALANDRANO	DIRECTA	191,794	191,794	100	100	TERMINADO
2	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CIUDAD OCAMPO	MOT-FI-2022-02901	JUVEROB S.A DE C.V	DIRECTA	1,387,633	1,387,635	100%	100%	TERMINADO
3	FISMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA	CALLE VICENTE GUERRERO A COLONIA ESPERANCITA, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02902	PORFIRIO LOPEZ SAUCEDA	DIRECTA	\$ 1,211,421.59	\$ 1,211,421.59	100%	100%	TERMINADO
4	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE EMILIANO ZAPATA DE COLONIA EL CHOY, OCAMPO	MOT-FI-2022-02903	ROMER DEL NORTE S.A DE C.V	DIRECTA	\$ 851,073.90	\$ 851,073.93	100%	100%	TERMINADO
5	FISMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA	CALLE VICENTE GUERRERO A COLONIA ESPERANCITA, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02904	PORFIRIO LOPEZ SAUCEDA	DIRECTA	\$ 1,210,737.23	\$ 1,210,737.23	100%	100%	TERMINADO
6	FISMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL CHOY, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02905	JUVEROB S.A DE C.V	DIRECTA	\$ 2,115,060.88	\$ 1,293,269.46	61%	61%	PROCESO
7	FISMUN	REHABILITACION SACA COSECHA	EJIDO CANOAS	MOT-FI-2022-02907	DAENCO DEL MANTE S.A	DIRECTA	\$ 1,740,741.66	\$ 1,128,000.60	65%	65%	PROCESO
8	FISMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TERCERA ETAPA	CALLE VICENTE GUERRERO A COLONIA ESPERANCITA, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02906	PORFIRIO LOPEZ SAUCEDA	DIRECTA	\$ 1,210,641.86	\$ 1,210,641.86	100%	100%	TERMINADO
9	FISMUN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL CHOY	MOT-FI-2022-02906	ROMER DEL NORTE S.A DE C.V	DIRECTA		\$ 331,618.45			
9	FISMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE ATENCION INMEDIATA	CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02908	DAENCO DEL MANTE S.A	DIRECTA	\$ 1,390,998.93	\$ 1,387,979.04	100%	100%	TERMINADO
10	FISMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CALLE VICENTE GUERRERO Y RIO SANTA BARBARA	MOT-FI-2022-02910	PORFIRIO LOPEZ SAUCEDA	DIRECTA	\$ 603,405.72	\$ 301,702.86	50%	50%	PROCESO
12	FISMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE ATENCION INMEDIATA (SEGUNDA ETAPA)	CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022-02911	PROYECTISTAS, CONSULTORES Y CONTROL DE CALIDAD S.A DE C.V	DIRECTA	\$ 1,391,840.90	\$ 904,809.24	65%	65%	PROCESO
	FISMUN	AMPLIACION DE RED PLUVIAL	CALLE HERMELINDO GALEANA ESQUINA CON BLVD SAN JUAN	MOT-FI-2022-02912	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A DE C.V	DIRECTA	\$ 900,064.56	\$ 271,219.37	30%	30%	PROCESO
13	FISMUN	AMPLIACION DE RED PLUVIAL	BLVD SANTA BARBARA	MOT-FI-2022-02913	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA S.A DE C.V	DIRECTA	\$ 434,950.46	\$ 130,485.14	30%	30%	PROCESO
13	PREDIAL	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA COLEGIO DE BACHILLERES	CABECERA MUNICIPAL	OP-PREDIAL-029-001	RAFAEL BALANDRANO CONDE	DIRECTA	\$ 607,863.05	\$ 607,863.05	100%	100%	TERMINADO
14	PREDIAL	REHABILITACION DE CAMINO	CHAMAL A POZA MADRE	OP-PREDIAL-029-002	RAFAEL BALANDRANO CONDE	DIRECTA	\$614,800.00	\$614,800.00	100%	100%	TERMINADO
15	PREDIAL	CONSTRUCCION DE LETRAS	CABECERA MUNICIPAL	OP-PREDIAL-029-003	ANWAR LOPEZ BAEZ	DIRECTA	\$256,666.66	\$256,915.52	100%	77%	PROCESO

[illegible]