

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
HIDROCARBUROS 2023		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO LAS FLORES	MOTHID_2023_02901			RAFAEL BALANDRANO CONDE	INVITACION	\$71,329.69		PROCESO		
1	FISMUN	OBRA CISTERNA SUPERFICIAL	COLONIA LA GRANJA, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FI-2022/02916			KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	INVITACION	\$312,470.31	\$312,470.31	100%	100%	TERMIDADO
2	CORRIENTE	TECHUMBRE CANCHA BEIBOL	EJIDO LA LAJA				JOEL ERNESTO VILLASANA		\$234,907.64	\$104,989.72	100%	100%	TERMIDADO
3	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO PUEBLO VIEJO	MOT-FAISM-2023-02901			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION	208960.36	208960.35	100%	100%	TERMIDADO
4	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA HERMANOS FLORES MAGON	MOT-FAISM-2023-02902			ROMER DEL NORTE S.A DE C.V	INVITACION		487,895.78	100%	100%	
5	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO LA MURALLA	MOT-FAISM-2023-02903			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION	\$209,225.03	\$209,225.02	100%	100%	TERMIDADO
6	FISMUN	PAVIMENTACION HIDRAULICA	CALLE SAVINOS Y CAMINO AL HUASTECO, COLINIA LAS PAGUAS	MOT-FAISM-2023-02904			RAMFAB	INVITACION	\$1,355,998.00	\$811,819.17	60%	60%	PROCESO
7	FISMUN	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL	POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	MOT-FAISM-2023-02905			RAFAEL BALANDRANO CONDE	INVITACION	\$584,382.49	\$584,382.49	100%	100%	TERMINADO
8	FISMUN	PAVIMENTACION HIDRAULICA	CALLE SABINOS Y CALLE EXPRESS COLONIA LAS PAGUAS	MOT-FAISM-2023-02906			RAMFAB	INITACION	\$842,807.60	\$842,480.22	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MOT-FAISM-2023-02907			RAFAEL BALANDRANO CONDE	INVITACION	\$1,387,446.50	\$1,387,446.51	100%	100%	TERMINADO
10	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO CANOAS Y EJIDO CHAMAL	MOT-FAISM-2023-02908			RAFAEL BALANDRANO CONDE	INVITACION	\$370,293.88	\$370,293.88			PROCESO
11	FISMUN	PAVIMENTACION HIDRAULICA	EJIDO PRAXEDIS GUERRERO	MOT-FAISM-2023-02909			JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	INITACION	\$809,097.50	\$809,097.52	100%	100%	TERMINADA
12	FISMUN	PAVIMENTACION HIDRAULICA ETAPA 2	EJIDO PRAXEDIS GUERRERO	MOT-FAISM-2023-02909			KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	INVITACION	\$959,658.56	\$959,658.57	100%	100%	TERMINADA
13	FISMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	EJIDO PASO REAL DE MORELOS	MOT-FAISM-2023-02910			RAFAEL BALANDRANO CONDE	INVITACION	\$293,876.00	\$293,876.00	100%	100%	PROCESO
13	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO NICOLAS BRAVO	MOT-FAISM-2023-02912			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION		\$223,508.51			PROCESO
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO EL TIGRE	MOT-FAISM-2023-02913			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION		\$267,182.25			PROCESO
15	FISMUN	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	COLONIA HERMANOS FLORES MAGON, OCAMPO	MOT-FAISM-2023-02914			ROMER DEL NORTE S.A DE C.V	INVITACION	\$168,733.86	\$168,733.86	100%	100%	TERMINADO
16	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO PASO REAL DE MORELOS	MOT-FAISM-2023-02915			JOEL ERNESTO VILLASANA	INITACION	\$279,481.68	\$279,481.68	50%	50%	PROCESO

17	FISMUN	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	DIVERSAS COMUNIDADES	MOT-FAISM-2023-02916			ERNESTO HIGINIO JEREZ	INVITACION	\$1,387,206.80	\$838,896.39	60%	60%	PROCESO
18	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CALLE PROLONGACION FRANCISCO SARABIA CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISM-2023-02917			COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES	INITACION	\$329,733.00	\$98,920.04	30%	30%	PROCESO
19	FISMUN	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	CALLE PRINCIPAL COLONIA ,TAMAULIPAS , CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISM-2023-02918			COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES	INITACION	\$635,760.00	\$635,760.27	100%	100%	TERMINADA
20	FISMUN	OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO	POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	MOT-FAISM-2023-02919			JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA	INITACION		\$137,877.60			PROCESO
21	FISMUN	CONSTRUCCION DE AULA	EJIDO RICARDO FLORES MAGON	MOT-FAISM-2023-02920			CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA	INVITACION	\$663,011.87	\$198,903.56	30%	30%	PROCESO
22	FISMUN	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	EJIDO CHAMAL VIEJO	MOT-FAISM-2023-02921			JOSE IGNACIO CARRANZA GARZA	INVITACION		\$608,869.86			PROCESO
23	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO		MOT-FAISM-2023-02922			JOEL ERNESTO VILLASANA	INITACION	\$868,676.86	\$868,676.85	100%	100%	TERMINADO
24	FISMUN	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO	ALBERGUE CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISM-2023-02924			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INVITACION	\$539,539.20	\$539,539.20	100%	100%	TERMINADO
25	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	EJIDO EL TIGRE	MOT-FAISM-2023-02925			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INITACION	\$853,550.50	\$848,398.95	99%	99%	TERMINADO
26	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CALLE ALBERTO CARRERA ENTRE CALLE ALBARO OBREGON	MOT-FAISM-2023-02927			COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES	INVITACION	\$188,587.53	\$188,587.53	100%		
27	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA MILPA VIEJA CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISM-2023-02928			COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES	INVITACION	\$129,720.48	\$129,720.48			
27	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJIDO PENSIL	MOT-FAISM-2023-02929			COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES	INVITACION	\$437,591.53	\$131,277.46	30%	30%	PROCESO
26	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO PROTACIO GUEERA	MOT-FAISM-2023-02931			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION	\$867,897.20	\$260,369.16	30%	30%	PROCESO
25	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL,CABECERA MUNICIPAL	MOT-FORTAMUN-2023-02901			JUAN MANUEL AMAYA	INITACION	\$159,587.00	\$159,587.00	100%	100%	TERMINADO
26	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	CABECERA MUNICIPAL				JUVEROB	INITACION	\$1,369,954.70	\$670,911.44	49%	49%	PROCESO
27	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	MOT-MOTHID-2023-02901			ZURZEL	INVITACION	\$150,800.00	\$150,800.00	100%	100%	TERMINADO
28	HIDROCARBUROS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO LIBRADO RIVERA	MOT-MOTHID-2023-02902			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INVITACION	\$158,001.71	\$158,001.71	100%	100%	TERMINADO
28	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE CAPILLA	EJIDO COAHUILA	MOT-GASTOCOR-2023-02901			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INVITACION	\$260,270.37	\$260,270.37	100%	100%	TERMINADO
29	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE FORO EN TECHUMBRE	EJIDO PASO REAL DE MORELOS	MOT-GASTOCOR-2023-02902			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INITACION		\$138,399.13			PROCESO
30	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE CAPILLA	EJIDO LA MURALLA	MOT-GASTOCOR-2023-02903			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INVITACION	\$477,987.26	\$259,832.61	54%	54%	PROCESO
31	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE FORO EN TECHUMBRE	EJIDO RICARDO FLORES MAGON	MOT-GASTOCOR-2023-02904			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INITACION		\$138,399.13			PROCESO
32	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE ESPLANADA Y ESCALERA	EJIDO CONGREGACION RANCHO NUEVO	MOT-GASTOCOR-2023-02905			PATRICIA ISABEL GALLARDO	INITACION	\$300,328.36	\$199,882.07	67%	67%	PROCESO

33	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE CALLES	POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	MOT-APOYOEX-2023-02901			CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ	INVITACION	\$603,780.00	\$603,780.00	100%	100%	TERMINADO
34	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE CALLES	EJIDO FRANCISCO MEDRANO	MOT-APOYOEX-2023-02902			CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ	INITACION	\$290,000.00	\$290,000.00	100%	100%	TERMINADO
35	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE CALLES	EJIDO 20 DE NOVIMEIBRE	MOT-APOYOEX-2023-02903			CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ	INITACION	\$290,000.00	\$290,000.00	100%	100%	TERMINADO
									\$18,979,323.78	\$17,198,492.34			