

		ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO												
		MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS												
		EJERCICIO FISCAL: 2024												
No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FISMUN	REHABILITACION DE ALBERGUE	EJIDO RANCHO NUEVO	MOT-FAISMUN-2024/02901			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	DIRECTA	\$335,358.73	\$335,358.71	\$335,358.71	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN	PAVIMENTACION HIDRAULICA	CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02902			JESUS GUILLERMO SILVESTRE	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$1,564,951.78	\$1,564,951.77	\$1,564,951.77	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA	CONSTRUCCION F GUERRA	MOT-FAISMUN-2024/02903			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$483,695.84	\$484,104.76	\$484,104.76	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COLONIA VERGEL, CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02904			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$65,994.31	\$65,994.31	\$65,994.31	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN	PAVIMENTACION HIDRAULICA ETAPA 2	CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA,CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02905			KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	INITACION A 3 CONTRATISTAS	\$1,064,278.09	\$1,064,278.09	\$1,064,278.09	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJIDO FLORES MAGON	MOT-FAISMUN-2024/02906			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$122,135.97	\$122,135.97	\$122,135.97	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJIDO LIBRADO RIVERA	MOT-FAISMUN-2024/02907			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$242,104.40	\$242,104.40	\$242,104.40	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN	ALUMBRADO PUBLICO	EJIDO LOPEZ MATEOS	MOT-FAISMUN-2024/02908			ZURCEL S.A DE C.V	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$1,043,299.18	\$1,043,299.17	\$1,043,299.17	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO NICOLAS BRAVO	MOT-FAISMUN-2024/02909			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INITACION A 3 CONTRATISTAS	\$299,475.94	\$299,475.94	\$299,475.94	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	MOT-FAISMUN-2024/02910			ROMER DEL NORTE	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$688,770.23	\$686,515.66	\$686,515.66	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	VARIAS COMUNIDADES	MOT-FAISMUN-2024/02911			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$397,993.77	\$397,993.76	\$397,993.76	100%	100%	TERMINADA
12	FISMUN	ALUMBRADO PUBLICO	EJIDO CAMAL VIEJO	MOT-FAISMUN-2024/02912			ZURCEL S.A DE C.V	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$759,518.68	\$583,935.37	\$583,935.37	77%	77%	PROCESO
13	FISMUN	ALUMBRADO PUBLICO	EJIDO PENSIL	MOT-FAISMUN-2024/02913			ZURCEL S.A DE C.V	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$367,349.96	\$354,674.98	\$354,674.98	100%	1000%	TERMINADA
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	CALLE JUNTOS POR OCAMPO	MOT-FAISMUN-2024/02914			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$650,772.35	\$650,772.35	\$650,772.35			PROCESO
15	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJIDO RICARDO FLORES MAGON	MOT-FAISMUN-2024/02915			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$197,999.24	\$98,999.62	\$98,999.62	50%	50%	PROCESO
16	FISMUN	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02916			CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA	DIRECTA	\$612,557.84	\$611,444.19	\$611,444.19	100%	100%	TERMINADA
15	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COLONIA EL CANAL OCAMPO	MOT-FAISMUN-2024/02917			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$179,000.00	\$89,499.80	\$89,499.80	50%	50%	PROCESO
16	FISMUN	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	COLONIA LA GRANJA	MOT-FAISMUN-2024/02918			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$225,852.00	\$112,926.00	\$112,926.00	50%	50%	PROCESO
17	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	COLONIA MILPA VIEJA	MOT-FAISMUN-2024/02919			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$114,608.00	\$57,304.00	\$57,304.00	50%	50%	PROCESO
18	FISMUN	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA	COLONIA EL VERGEL	MOT-FAISMUN-2024/02920			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$138,776.60	\$69,388.30	\$69,388.30	50%	50%	PROCESO
19	FISMUN	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	COLONIA LA GRANJA	MOT-FAISMUN-2024/02921			COMPAÑIA CONSTRUCTURA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	\$393,008.06	\$196,504.02	\$196,504.02	50%	50%	PROCESO
15	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	EJIDO	MOT-FAISMUN-2024/02922			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$950,025.91	\$950,025.91	\$950,025.91	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN	ESTIMACION REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CABECERA MUNICIPAL	MOT-FAISMUN-2024/02923			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$234,819.33	\$234,819.33	\$234,819.33	100%	100%	TERMINADA
17	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	CALLE PEDRO AGUILAR ENTRE COLONIA LA GRANJA	MOT-FAISMUN-2024/02924			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$234,805.62	\$234,805.62	\$234,805.62	100%	100%	TERMINADA
18	FISMUN	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO LORENZO VARGAS	MOT-FAISMUN-2024/02925			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$405,923.42	\$405,923.42	\$405,923.42	100%	100%	TERMINADO
19	FISMUN	OBRA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS	EJIDO ALTAMIRA	MOT-FAISMUN-2024/02926			CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$425,476.40	\$425,476.40	\$425,476.40	100%	100%	TERMINADA
19	FISMUN	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	CALLE PEDRO ALMAZAN	MOT-FAISMUN-2024/02927			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$1,212,632.43	\$849,470.18	\$849,470.18	70%	30%	TERMINADO
20	FISMUN	OBRA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS	DIVERSOS EJIDOS	MOT-FAISMUN-2024/02928			CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$782,179.83	\$234,653.95	\$234,653.95	30%	30%	PROCESO
20	FISMUN	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	CALLE ALMAZA Y EMILIANO ZAPATA	MOT-FAISMUN-2024/02929			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$520,396.00	\$328,800.79	\$328,800.79	63%	63%	TERMINADO

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO														
 Ocampo Tamaulipas. Gobierno Municipal.		MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS										 Tamaulipas GOBIERNO DEL ESTADO		
EJERCICIO FISCAL: 2024														
No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
21	FISMUN	PAVIMENTACION ASFALTICA	CALLE VENUSTIANO CARRANZA	MOT-FAISMUN-2024/02930			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$709,554.80	\$212,866.44	\$212,866.44	30%	30%	TERMINADO
12	CORRIENTE	CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL	EJIDO FLORES MAGON	MOT-CORRIENTE - 2024/02901			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	DIRECTA		\$209,753.29	\$209,753.29			
13	REPUVE	PAVIMENTACION HIDRAULICA	EJIDO ALAMAZAN Y CALLE FRANCISCO SARABIA	MOT-REPUVE -2024/02901			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$869,752.20	\$260,925.66	\$260,925.66	30%	30%	PROCESO
14	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS METALICAS	EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	MOT-FORTAMUN - 2024/02901			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$289,074.26	\$289,074.26	\$289,074.26	100%	100%	TERMINADA
15	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO LAZARO CARDENAS A EJIDO CRUCITAS	MOT-APOYOEX -2024/02901			NORMA PATRICIA ALMAGUER	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$536,500.00	\$536,500.00	\$536,500.00	100%	100%	TERMINADA
16	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO CRUCITAS A RANCHO ALTAMIRA	MOT-APOYOEX -2024/02902			JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$603,200.00	\$603,200.00	\$603,200.00	100%	100%	TERMINADA
17	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO CRUCITAS A EJIDO SAN LORENZO	MOT-APOYOEX -2024/02903			JESUS RICARDO VAZQUEZ EGUIA	INITACION A 3 CONTRATISTAS	\$568,400.00	\$568,400.00	\$568,400.00	100%	100%	TERMINADA
18	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO LA MURALLA A EJIDO PASO REAL DE MORELOS	MOT-APOYOEX -2024/02904			CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$505,528.00	\$505,528.00	\$505,528.00	100%	100%	TERMINADA
19	GASTO CORRIENTE	REHABILITACION DE IGLESIAS	DIVERSOS EJIDOS	MOT-CORRIENTE - 2024/02902			JOEL ERNESTO VILLASANA	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$204,910.60	\$204,910.60	\$204,910.60	100%	100%	TERMINADA
19	HIDROCARBUROS 2023	REHABILITACION DE CAMINO	ENTRONQUE POBLADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	MOT-HIDROCAR-2023/02903			JESUS ROSALES LORES	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$84,083.08	\$84,083.08	\$84,083.08	100%	100%	TERMINADA
20	HIDROCARBUROS 2024	REHABILITACION DE CAMINO	RANCHO MAYORGA A EJIDO RANCHO NUEVO	MOT-HIDROCAR-2024/02901			JESUS ROSALES LORES	INVITACION A 3 CONTRATISTAS	\$230,429.24	\$230,429.24	\$230,429.24	100%	100%	TERMINADA
									\$19,315,192.09	\$16,501,307.34	\$16,501,307.34			